

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2358/UBND-KTTH
V/v phê bình các chủ đầu tư chậm
triển khai các dự án đầu tư công trên
địa bàn tỉnh

Gia Lai, ngày 23 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Pleiku, Ayun Pa, Đak Pơ, Ia Grai, Krông Pa
- Ban quản lý DAĐT XD các công trình giao thông tỉnh;
- Ban quản lý DAĐT XD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
- Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

Sau khi xem xét đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2316/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 11/10/2019 về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công đến ngày 30/9/2019. Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chậm triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê bình các chủ đầu tư để chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, cụ thể:

a) Các chủ đầu tư tính đến ngày 30/9/2019 giải ngân vốn đầu tư công đạt dưới 60% kế hoạch:

- Sở Tài nguyên và Môi trường giải ngân đạt 15,3% kế hoạch;
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân đạt 18,7% kế hoạch;
- Sở Y tế giải ngân đạt 34,9% kế hoạch;
- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh giải ngân đạt 42,4% kế hoạch;
- Ban quản lý các công trình giao thông giải ngân đạt 49,1% kế hoạch;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh giải ngân đạt 58,6% kế hoạch.
- UBND thành phố Pleiku giải ngân đạt 52,2% kế hoạch;
- UBND thị xã Ayun Pa giải ngân đạt 53,9% kế hoạch;

b) Các chủ đầu tư có các dự án tính đến 30/9/2019 giải ngân đạt dưới 60% kế hoạch:

- Dự án Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời cho các tuyến đường thành phố Pleiku; tỷ lệ giải ngân đạt 22,7% kế hoạch. Chủ đầu tư: UBND thành phố Pleiku.

- Dự án Chỉnh trang đô thị thành phố Pleiku; tỷ lệ giải ngân đạt 30% kế hoạch. Chủ đầu tư: UBND thành phố Pleiku.

- Dự án Đường nội thị thành phố Pleiku; chưa giải ngân. Chủ đầu tư: UBND thành phố Pleiku.

- Dự án Đường nội thị thị xã Ayun Pa; tỷ lệ giải ngân đạt 27% kế hoạch. Chủ đầu tư: UBND thị xã Ayun Pa.

- Dự án Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa; tỷ lệ giải ngân đạt 46,5% kế hoạch. Chủ đầu tư: UBND thị xã Ayun Pa.

- Dự án Đầu tư xây dựng mới 03 trạm y tế xã Yang Bắc, Ya Hội và Tân An, tỷ lệ giải ngân đạt 34,1% kế hoạch. Chủ đầu tư: UBND huyện Đăk Pơ.

- Dự án Đầu tư các xã biên giới huyện Ia Grai; tỷ lệ giải ngân đạt 48,1% kế hoạch. Chủ đầu tư: UBND huyện Ia Grai.

- Dự án Đường liên xã huyện Ia Grai; tỷ lệ giải ngân đạt 29,7% kế hoạch. Chủ đầu tư: UBND huyện Ia Grai.

- Dự án Đường nội thị thị trấn Phú Túc; tỷ lệ giải ngân đạt 37,6% kế hoạch. Chủ đầu tư: UBND huyện Krông Pa.

- Dự án Đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông; tỷ lệ giải ngân đạt 42,7% kế hoạch. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập; tỷ lệ giải ngân đạt 7,8% kế hoạch. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

- Dự án Đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chưa giải ngân. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả; tỷ lệ giải ngân đạt 23,1% kế hoạch. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2; tỷ lệ giải ngân đạt 34,9% kế hoạch. Chủ đầu tư: Sở Y tế.

- Dự án Xây dựng 3 đường khí Bệnh viện Đa khoa; tỷ lệ giải ngân đạt 45% kế hoạch. Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

- Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển vườn Quốc gia Kon Ka Kinh giai đoạn 2011-2020; tỷ lệ giải ngân đạt 40,8% kế hoạch. Chủ đầu tư: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.

2. Yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công chậm tiến độ nêu trên tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, kiện toàn tổ chức bộ máy liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản để tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công trong thời gian tới; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2019.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện đối với các chủ đầu tư có dự án chậm tiến độ nêu trên; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh vào thứ 5 hằng tuần.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện tại khoản 2 về UBND tỉnh trước ngày 05/11/2019.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- TTr Tỉnh ủy (báo cáo);
- TTr HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TTr. Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTr. HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hoàng